



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Сектор за урбанизам, комунални работи и
заштита на животната средина
Бр.11-104/1
20.02.2024 година
Гевгелија

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2023 година

I. Вовед

Со Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2023 година („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.17/22, 9/23, 13/23, 14/23 и 17/23), која се донесува согласно член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/19), беа предвидени голем број активности и проекти за уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија.

Програмата е донесена на седница на Советот на Општина Гевгелија, одржана на ден 27.12.2022 година, и е објавена во „Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.17/2022.

Измени и дополнување на Програмата се донесени на седница на Советот на Општина Гевгелија, одржана на ден 14.08.2023 година, објавени во „Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.9/23, на седница на Советот на Општина Гевгелија, одржана на ден 19.10.2023 година, објавени во „Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.13/23, на седница на Советот на Општина Гевгелија, одржана на ден 15.11.2023 година, објавени во „Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.14/23, и на седница на Советот на Општина Гевгелија, одржана на ден 27.12.2023 година, објавени во „Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.17/23.

Активностите за реализација на Програмата се одвиваа континуирано во текот на целата година, и реализирани се проекти во рамки на расположивите средства.

II. Планирани приходи

За реализација на предвидените проекти со Програмата, беа предвидени следните извори на финансирање:

1. Надоместок за уредување на градежно земјиште (комуналии);
2. Приход од продажба на градежно земјиште сопственост на РСМ;
3. Комунални такси;
4. Трансфери и финансиска поддршка од владини институции, и тоа од:
 - 4.1. Јавно претпријатие за државни патишта, наменети за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици;
 - 4.2. Биро за регионален развој;
 - 4.3. Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој;
5. Средства од фондовите на ЕУ и други грантови.

Вкупно во Програмата за уредување на градежното земјиште, беа планирани приходи во висина од 77.963.540,00 денари, и истите беа искажани по програми и потпрограми и тоа:



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Р:бр	Програма	Потпрограма	ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ	ИЗНОС
1	Д	ДА	Месна самоуправа - Капитални проекти	150.000,00
2	Е	ЕА	Општинска администрација- Капитални трошоци на општината	13.975.108,00
3	Ф		Урбано Планирање	33.300.000,00
4	Ј		Комунални дејности	30.538.432,00
5	Л	ЛА	Спорт и рекреација - Капитални расходи	0,00
ВКУПНО ПРИХОДИ				77.963.540,00

Остварените приходи со конкретните износи се прикажани во Завршната сметка на Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година.

III. Реализирани проекти и расходи за нивна реализација

Остварените приходи, беа наменети за реализација на предвидените проекти во Програмата за уредување на градежното земјиште (глава V.Трошоци за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште).

Во наредниот дел е даден преглед на сите планирани средства и реализирани проекти, поделени во повеќе програми и потпрограми:

1. Програма ДА – Месна самоуправа

1.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма			ОПИС	
<u>ДА</u>				<u>МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)</u>	<u>150.000,00</u>
	<u>ДА0</u>			<u>Месна самоуправа - Капитални проекти</u>	<u>150.000,00</u>
		1		<u>Изградба и Реконструкција на објекти</u>	
			1.1.1	Изградба и реконструкција на објекти во населените места	

1.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
<u>ДА</u>	<u>ДА0</u>		<u>МЕСНА САМОУПРАВА(КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)</u>	<u>150.000,00</u>	<u>131.531,00</u>
			<u>Изградба и Реконструкција на објекти</u>		<u>131.530,00</u>
		482940	<u>Надзор над изградба и реконструкција на објекти</u>		<u>131.531,00</u>
		*	Надзор над изградба и реконструкција на објекти		131.531,00

Потпрограма ДА0

- За Надзор над изградба и реконструкција на објекти, од оваа потпрограма исплатени се вкупно 131.531,00 денари.

Вкупно од Програма ДА0 - Месна самоуправа - Капитални проекти, во текот на 2023 година, исплатени се 131.531,00 денари.



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

2. Програма ЕА-Капитални трошоци на општината

2.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма			ОПИС	
ЕА				КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА	13.975.108,00
	ЕА0			Капитални трошоци на општината	13.975.108,00
		1		Изработка на проектна документација	
			1.1.1	Проектна документација за изградба и реконструкција на објекти	
		2		Изградба и Реконструкција на објекти	
			2.1.1	Реконструкција на младински дом „Мите Танов-Коми“ с.Богородица	
			2.1.2	Реконструкција на младински дом во с.Моин	
			2.1.3	Реконструкција на младински дом во с.Смоквица	
			2.1.4	Реконструкција на објекти во сопственост на Општина Гевгелија	
		3		Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
			3.1.1	Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
		4		Одржување на згради	
			4.1.1	Реконструкција на фасади и молерофарбарски работи на објекти во сопственост на Општина Гевгелија и др.објекти од јавен интерес	

2.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Кonto	Опис	Планирано	Исплатено
ЕА			КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА	13.975.108,00	11.739.122,00
	ЕА0		Капитални трошоци на општината	13.975.108,00	11.739.122,00
		481110	Изработка на проектна документација		/
		.			/
		480160 480190 481230 483190	Изградба и Реконструкција на објекти		11.739.122,00
		.	Реконструкција на дом во Прдејци - втора фаза завршни градежно-занаетчиски работи		1.425.503,00
		.	Реконструкција на објект на поранешна кафана Винојуг во с.Богородица - градежно-занаетчиски работи		3.117.938,00
		.	Реконструкција на младински дом „Мите Танов-Коми“ с.Богородица		3.833.389,00
		.	Внатрешно опремување и уредување на младинскиот дом „Мите Танов-Коми“ с.Богородица		2.514.014,00
		.	Изведба на громобранска инсталација и преднапонска заштита на објект на Општина Гевгелија		150.000,00
		.	Поставување на урбана опрема за детски игралишта во селата Негорци, Прдејци и Богородица, Општина Гевгелија		698.278,00
		482940	Надзор над изградба и реконструкција на објекти		/
			Одржување на згради		/

Потпрограма ЕА0

- Врз основа на Договор од 2022 година за Реконструкција на дом во Прдејци - втора фаза завршни градежно-занаетчиски работи, склучен со изведувачот ТДПТУ „СИТИ ЛОГИСТИКС 2011“ Скопје, во текот на 2023 година доисплатени се 1.425.503,00 денари.
- Врз основа на Договор од 2022 година за Реконструкција на објект на поранешна кафана Винојуг во с.Богородица - градежно-занаетчиски работи, склучен со изведувачот ДГТ „ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО



Кавадарци, во текот на 2022/2023 година се завршени работите во вкупна вредност од 4.117.938,00 денари, од кои во 2023 година се исплатени 3.117.938,00 денари со кои е завршена исплата по договорот, а изведени се следните работи:

- Реконструкција на објект на поранешна кафана Винојуг во с.Богородица - градежно-занаетчиски работи.
- За Реконструкција на младински дом „Мите Танов-Коми“ с.Богородица, склучен е Договор бр.03-924/1 од 01.06.2023 година, со ДГТ „ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци. Работите изведувани во текот на 2023 година, се со вкупна вредност од 9.833.389,00 денари, од кои од оваа потпрограма ЕА0 се исплатени 3.833.389,00 денари, а 6.000.000,00 денари се исплатени од Бирото за регионален развој Скопје врз основа на Договори за цесија, со што договорот е целосно реализиран. Изведени се следните работи:
 - Реконструкција на младински дом „Мите Танов-Коми“ с.Богородица.
- За Внатрешно опремување и уредување на младинскиот дом „Мите Танов-Коми“ с.Богородица, склучен е Договор бр.03-1662/1 од 19.10.2023 година, со изведувачот ТДГТУ „ТАНЕ 2007“ Охрид ДООЕЛ. Работите изведувани во текот на 2023 година, се со вкупна вредност од 2.514.014,00 денари, од кои од оваа потпрограма ЕА0 се целосно исплатени, а изведени се следните работи:
 - Внатрешно опремување и уредување на младинскиот дом „Мите Танов-Коми“ с.Богородица.
- За Изведба на громобранска инсталација и преднапонска заштита на објект на Општина Гевгелија, склучен е Договор бр.03-480/1 од 09.03.2023 година, со изведувачот ДПТУ „СИГУРНОСТ-ДП“ ДООЕЛ Скопје. Работите се завршени во текот на 2023 година во вредност од 502.385,00 денари, од кои од оваа потпрограма ЕА0 се исплатени 150.000,00 денари, а изведени се следните работи:
 - Изведба на громобранска инсталација и преднапонска заштита на објект на Општина Гевгелија.
- За Поставување на урбана опрема за детски игралишта во селата Негорци, Прдејци и Богородица, Општина Гевгелија, склучен е Договор бр.03-894/1 од 30.05.2022 година, со изведувачот „АЛМАСТ ТРЕЈД“ увоз-извоз ДООЕЛ Битола. Работите се изведени во текот на 2023 година и се со вкупна вредност од 3.436.810,00 денари, од кои од оваа потпрограма ЕА0 се исплатени 698.278,00 денари, а од потпрограмата ЈН0 - 2.620.809,00 денари.
- За Реконструкција на Дом на култура во с. Моин, општина Гевгелија, по спроведена постапка од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион Струмица, склучен е Договор со изведувачот ДПТУ „МИ КОМЕРЦ“ Доел Кавадарци. Работите изведувани во текот на 2023 година, се со вкупна вредност од 12.666.557,00 денари, од кои обврска на Општина Гевгелија се 2.001.316,00 денари кои ќе се исплатат од друга потпрограма во текот на 2024 година, а 10.665.241,00 денари се од Бирото за регионален развој Скопје. Изведени се следните работи:
 - Реконструкција на Дом на култура во с. Моин, општина Гевгелија.

Вкупно од Програма ЕА-Капитални трошоци на општината (ЕА0), во текот на 2023 година, исплатени се 11.739.122,00 денари.

3. Програма Ф2-Уредување на градежно земјиште

3.1. ПЛАНИРАНО:

Прог рама	Потпрог рама				ОПИС	



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Ф2	Ф20			УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	1.000.000,00
		1		Договорни услуги и други тековни расходи	
			1.1.1	Договори со правни лица за одредени ископи, одвоз превоз и др.	
			1.1.2	Договори со физички лица за изработка на катастарски елаборати, вештачења, геометриски мерења и други стручни работи	
			1.1.3	Рушење на објекти (дивоградби, рушење на објекти кои се експроприрани и др.)	
			1.1.4	Изработка на катастарски елаборати и катастарски подлоги, нумерички податоци, вештачења, геометриски мерења, ажурирани катастарски подлоги потребни за изработка на Урбанистички планови објавување на огласи и др.	
			1.1.5	Изработка на подземен катастар	

3.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
Ф2	Ф20		УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	1.000.000,00	771.362,00
			Договорни услуги и други тековни расходи		771.362,00
		426990	Други оперативни расходи		
		•	Извршување на Геодетски услуги (изработка на геодетски елаборати, геодетски снимања на терен и ажурирани геодетски подлоги)		235.361,00
		•	Извршување на услуги за проценка на земјиште, земјоделски и шумски култури и на објекти во постапки за експропријација		113.988,00
		•	Изработка на хидролошки студии		72.570,00
		•	Услуги од Агенција за катастар на недвижности		349.223,00
		•	Отстранување (рушење) на бесправно изградени објекти и други градби		220,00

Потпрограма Ф20

- Врз основа на склучени договори за Извршување на Геодетски услуги (изработка на геодетски елаборати, геодетски снимања на терен и ажурирани геодетски подлоги) со „ГЕОДЕТИК“ ДООЕЛ Скопје и „ГЕОДИН ГЕО“ ДООЕЛ Скопје, во текот на 2023 година, исплатени се 235.361,00 денари.
- Врз основа на склучен договор за Извршување на услуги за проценка на земјиште, земјоделски и шумски култури и на објекти во постапки за експропријација со „АБЦ-БРОТХЕР“ ДООЕЛ Скопје, во текот на 2023 година, исплатени се 113.988,00 денари.
- Врз основа на склучен договор за изработка на хидролошки студии со „ГЕОХИДРО Јованов“ ДООЕЛ Скопје, во текот на 2023 година, исплатени се 72.570,00 денари.
- За Услуги од Агенција за катастар на недвижности, во текот на 2023 година, исплатени се 349.223,00 денари.
- Врз основа на склучен договор за Отстранување (рушење) на бесправно изградени објекти и други градби со „ВИКИ КОМПАНИ“ увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија, во текот на 2023 година, исплатени се 220,00 денари.

Вкупно од Програма Ф2 -Уредување на градежно земјиште, во текот на 2023 година, исплатени се 771.362,00 денари, за изведени работи и извршени услуги од 2023 и од претходни години.

4. Програма ФА- Уредување на градежно земјиште-Капитални трошоци

4.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма			ОПИС	



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

ФА	ФА0	1	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	32.300.000,00
			УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ – КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ	32.300.000,00
			Уредување на градежното земјиште-Капитални трошоци	32.300.000,00
			Изработка на проектна документација	
		1.1.1	Инфраструктурни, Идејни, Основни и други проекти за изградба на комплетна инфраструктура (улицы, водовод, фекална и атмосферска канализација и улично осветлување) за урбани блокови во градот за кои има ДУП, односно за селата за кои се донесени УП за села, и вон населено место каде што се донесени УП вон населено место	
		1.1.2	Проектна документација за регулација на реки и други водотеци	
		1.1.3	Проектна документација за посебни делови од инфраструктура и други проекти	
		2	Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
		2.1.1	Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
		3	Изградба на улици (Бетонирање или поплочување или асфалтирање на улици и краци, тротоари и пешачки патеки)	
		3.1.1	Изградба на улици во Гевгелија	
		3.1.2	Бетонирање или поплочување на дел од улици или краци на улици во Гевгелија	
		3.1.3	Изградба на тротоари во Гевгелија	
		3.1.4	Изградба, бетонирање или поплочување на улици, краци и тротоари во населените места	
		4	Реконструкција на улици (Бетонирање, поплочување или асфалтирање на улици и краци, тротоари и пешачки патеки)	
		4.1.1	Реконструкција на улици, краци и тротоари во Гевгелија	
		4.1.2	Реконструкција на улици, краци и тротоари во населените места	
		5	Изградба на други објекти	
		5.1.1	Изградба на други објекти	
		6	Надомест за експропријација	
		6.1.1	Експропријација на земјиште, недвижности и др. за реализација на објекти од јавен интерес во Општина Гевгелија	

4.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Кonto	Опис	Планирано	Исплатено
ФА	ФА0		УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ – КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ	32.300.000,00	32.043.950,00
			Уредување на градежното земјиште-Капитални трошоци	32.300.000,00	32.043.950,00
		482110	Подготвување на проекти		367.367,00
		•	Проектна документација		367.367,00
		482940	Надзор над изградба и реконструкција на објекти		171.140,00
		•	Надзор над изградба и реконструкција на објекти		171.140,00
		482120	Изградба на улици (Бетонирање или поплочување или асфалтирање на улици и краци, тротоари и пешачки патеки)		25.461.493,00
		•	Изградба на улици (Договор 2022/23)		5.986.652,00
		•	Бетонирање на улици во општина Гевгелија (помали улици и краци, тротоари и пешачки патеки) (Договор 2022/23)		4.449.389,00
		•	Изградба и реконструкција на тротоари, патеки, станбени улици и други јавни површини со павер елементи во општина Гевгелија (Договор 2022/23)		4.758.825,00
		•	Изградба на примарна и секундарна сообраќајна мрежа за Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија		2.177.612,00
		•	Изградба на улица „Свети Климент Охридски“ Гевгелија (продолжување на Булевар Гевгелија) - I фаза		1.000.000,00



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

		•	Изградба на новопланирана улица 6 од ГУП Гевгелија (поврзување со Милци) преку сервисна улица 2 (стар пат Гевгелија-граница) од УПВНМ граничен премин Богородица со изведена сообраќајна лента за исклучување и приклучување на автопат А1 (Е75) - I фаза	4.362.793,00
		•	Тековно одржување на улици	2.224.136,00
		•	Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во КО Мрзенци, кон брана „Топлик“	502.086,00
	482130		Реконструкција на улици и тротоари и други објекти (Бетонирање, поплочување или асфалтирање на улици и краци, тротоари и пешачки патеки)	3.000.000,00
		•	Тековно одржување на улици	1.000.000,00
		•	Бетонирање на улици во Општина Гевгелија (помали улици и краци, тротоари и пешачки патеки) - договор 2023	2.000.000,00
	485540		Надомест за одземен имот (експропријација)	3.043.950,00
		•	Надомест за одземен имот (експропријација)	3.043.950,00

Потпрограма ФА0

- За изработени Основни проекти во 2023 година и од претходни години од оваа потпрограма исплатени се вкупно 367.367,00 денари.
- За Надзор над изградба и реконструкција на објекти, од оваа потпрограма исплатени се вкупно 171.140,00 денари.
- Врз основа на Договор од 2022 година за Изградба на улици во Општина Гевгелија, склучен со изведувачот „ПЕЛАГОНИЈА – ТИРИЦ“ ДООЕЛ увоз - извоз Гевгелија, во првата половина на 2023 година изведени се работи со вкупна вредност од 5.986.652,00 денари, кои се исплатени од оваа потпрограма ФА0, а изведени се следните работи:
 - Улици во Општина Гевгелија 309,00 м 1.550,00 м2
 - Гевгелија улица крак кај ДГ Сончогледи 250,00 м
 - Улица во Давидово 290,00 м
- Врз основа на Договор од 2022 година за Бетонирање на улици во Општина Гевгелија (помали улици и краци, тротоари и пешачки патеки), склучен со изведувачот „ПЕЛАГОНИЈА – ТИРИЦ“ ДООЕЛ увоз - извоз Гевгелија, во текот првата половина на 2023 година изведени се работи со вкупна вредност од 4.449.389,00 денари, кои се исплатени од оваа потпрограма ФА0, а изведени се следните работи:
 - Негорци - улици и краци 2.382,00 м2
 - Гевгелија улица покрај канал Раулъ 1.638,00 м2
 - Ново Конско - улици и краци 1.598,00 м2
 - Гевгелија - краци 825,50 м2
 - Мрзенци - улици и краци 794,50 м2
 - Гевгелија краци (Виолета парк, пошта, касарна, амбалажерка и х.Пелагонија) 425,00 м2
- Врз основа на Договор од 2022 година за Изградба и реконструкција на тротоари, патеки, станбени улици и други јавни површини со павер елементи во Општина Гевгелија, склучен со изведувачот „СТОУН ФОРМ“ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, во првата половина на 2023 година изведени се работи со вкупна вредност од 4.758.825,00 денари, кои се исплатени од оваа потпрограма ФА0, а изведени се следните работи:
 - Тротоари на ул.„Моински пат“, „7-ми Ноември“, „Кирил и Методиј“, „Павел Шатов“ и „Маршал Тито“ Гевгелија 690,60 м1 1.539,94 м2
 - Тротоари и патеки (парк) на ул.„Даме Груев“ (позади Астора) и тротоар пред Црвен крст 270,90 м1 474,48 м2
 - Тротоари на ул.„Борис Кидрич“ Гевгелија 315,40 м1 1.095,26 м2



- Врз основа на договори од претходните години за Изградба на примарна и секундарна сообраќајна мрежа за Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија и за Дополнителни и непредвидени работи, склучени со изведувачот „ЕУРОИНГ“ ДОО Гевгелија, почнувајќи од 2015 година заклучно со 2021 година, изведени се работи во вкупна вредност од 81.238.592,00 денари. Во текот на 2023 година од оваа потпрограма ФА0 се доисплатени 2.177.612,00 денари. Работи по овие договори се целосно завршени заклучно со 2021 година.
- Врз основа на договор од 2021 година за Изградба на улица „Свети Климент Охридски“ Гевгелија (продолжување на Булевар Гевгелија) - I фаза, склучен со изведувачот „ЕУРО ИНГ“ Доо Гевгелија, во текот на 2023 година од оваа потпрограмата ФА0 исплатени се 1.000.000,00 денари, а од потпрограма ЈД0 - 1.663.605,00 денари.
- Врз основа на договор од 2021 година за Изградба на новопланирана улица 6 од ГУП Гевгелија (поврзување со Милци) преку сервисна улица 2 (стар пат Гевгелија-граница) од УПВНМ граничен премин Богородица со изведена сообраќајна лента за исклучување и приклучување на автопат А1 (Е75) - I фаза, склучен со изведувачот „ЕУРО ИНГ“ Доо Гевгелија, во текот на 2022/2023 година работите се целосно завршени со вкупна вредност од 10.662.793,00 денари, од кои од оваа потпрограма ФА0 – исплатени се 4.362.793,00 денари, од потпрограмата ЈД0 – 4.600.000,00 денари, а од потпрограмата ЈЛ0 – 1.700.000,00 денари, со што се и целосно исплатени.
- Врз основа на Договор за Тековно одржување на улици и општински патишта, склучен со изведувачот „ОБНОВА ИНЖИНИРИНГ“ ДООЕЛ Гевгелија, бр.03-1028/1 од 16.06.2023 година, изведени се работи во вредност од 5.943.660,00 денари, од кои од потпрограмата ФА0 исплатени се 3.224.136,00 денари (2.224.136,00 од konto 482120, а 1.000.000,00 од konto 482130), а од потпрограмата Ј60 – 2.007.184,00 денари.
- За Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во КО Мрзенци, Општина Гевгелија, склучен е Договор бр. 03-727/1 од 26.04.2023 година, со изведувачот изведувачот „ЕВРОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ с.Владиевци Василево. Работите изведувани во текот на 2023 година, се со вкупна вредност од 740.378,00 денари, од кои од оваа потпрограма ФА0 исплатени се 502.086,00 денари, а од потпрограмата ЈД0 – 238.992,00 денари. Изведени се следните работи:
- За Бетонирање на улици во Општина Гевгелија (помали улици и краци, тротоари и пешачки патеки), склучен е Договор бр.03-1027/1 од 16.06.2023 година, со изведувачот изведувачот „ПЕЛАГОНИЈА – ТИРИЦ“ ДООЕЛ увоз - извоз Гевгелија, во вредност од 12.086.701,80 денари. Работите изведувани во втората половина на 2023 година, се со вкупна вредност од 8.304.651,34 денари, од кои од оваа потпрограма ФА0 исплатени се 2.000.000,00 денари, а од потпрограмата ЈД0 – 3.563.959,00 денари.
- За Изградба на улици во Општина Гевгелија, склучен е Договор бр. 03-1025/1 од 16.06.2023 година, со изведувачот „ЕУРО ИНГ“ Доо Гевгелија, во вредност од 13.568.284,00 денари. Работите изведувани во втората половина на 2023 година, се со вкупна вредност од 4.096.886,00 денари, за кои во 2023 година нема извршено плаќање, а изведени се следните работи:

○ Ул.„Горги Велков“ Негорци	305,00 м	1.230,00 м2
○ Ул.„Ванчо Баламов“ Прдејци	176,00 м	740,50 м2
○ Булевар Гевгелија (ул.„Св.Климент Охридски“) Гевгелија - долен строј	940,00 м	4.016,00 м2
- Во текот на 2023 година, како надомест за извршени експропријации за изградба на објекти од јавен интерес (улици и патишта), исплатени се вкупно 3.043.950,00 денари.

Вкупно од Програма ФА - Уредување на градежно земјиште-Капитални трошоци, во текот на 2023 година, исплатени се 32.043.950,00 денари, за изведени работи од 2022 и од претходни години.



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

5. Програма J7 - Одржување и користење на паркови и зеленило

5.1. ПЛАНИРАНО:

Прог рама	Потпрог рама			ОПИС	
J7	J70			ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	10.500.000,00
		1		Одржување и користење на паркови и зеленило	
			1.1.1	Уредување и одржување на паркови и зеленило во Општина Гевгелија	
			1.1.2	Набавка на садници за хортикултурно уредување на зелени површини	

5.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Прог рама	Потпрог рама	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
J7	J70		ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	10.500.000,00	9.728.335,00
		424440	Поправка и одржување на опрема		4.398.335,00
		.	Одржување на зелени површини, набавка на украсни дрва, грмушки и цвеќе		4.398.335,00
		424590	Одржување на зелени површини		5.330.000,00
		.	Одржување на зелени површини, набавка на украсни дрва, грмушки и цвеќе		5.330.000,00

Потпрограма J70

- За Одржување на зелени површини, набавка на украсни дрва, грмушки и цвеќе, изградба и обновување на паркови и зеленило, во текот на 2023 година на ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија, исплатени се вкупно 9.728.335,00 (4.398.335,00 + 5.330.000,00) денари.

Вкупно од Програма J7 - Одржување и користење на паркови и зеленило, во текот на 2023 година, исплатени се 9.728.335,00 денари за изведени работи и извршени услуги од 2023 и од претходни години.

6. Програма J8 - Други комунални услуги

6.1. ПЛАНИРАНО:

Прог рама	Потпрог рама			ОПИС	
J8	J80			ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	2.920.000,00
		1		Други оперативни расходи	
			1.1.1	Расчистување и одржување на депонии во градот и населените места	
			1.1.2	Расчистување и одржување на одводни канали во градот и населените места	
			1.1.3	Реконструкција и одржување на одводен канал во Негорци	
			1.1.4	Расчистување и одржување на јавни површини	

6.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Прог рама	Потпрог рама	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
J8	J80		ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	2.920.000,00	2.868.456,00



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

	426990	Други оперативни трошоци	2.868.456,00
	.	Расчистување на речни корита, одводни канали, одржување, расчистување и санирање на диви депонии, речни наноси и друго	2.868.456,00

Потпрограма Ј80

- За Расчистување на речни корита, одводни канали, одржување, расчистување и санирање на диви депонии, речни наноси и друго, во текот на 2023 година на ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија, исплатени се вкупно 2.868.456,00 денари.

Вкупно од Програма Ј8 - Други комунални услуги, во текот на 2023 година, исплатени се 2.868.456,00 денари за изведени работи и извршени услуги од 2023 и од претходни години.

7. Програма ЈА - Изградба на јавно осветлување

7.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма			ОПИС	
<u>ЈА</u>	<u>ЈА0</u>			<u>ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</u>	<u>1.000.000,00</u>
		1		Изработка на проектна документација	
			1.1.1	Проектна документација за изградба на нови линии за улично осветлување во Гевгелија и населените места	
		2		<u>Изградба на Улично осветлување и Инсталации за напојување со електрична енергија</u>	
			2.1.1	Изградба на нови линии за улично осветлување во Гевгелија	
			2.1.2	Издвојување на струјомерите за улично осветлување од трафостаниците на ЕВН	
			2.1.3	Изградба на нови линии за улично осветлување во населените места	
		3		<u>Надзор над изградба и реконструкција на објекти</u>	
			3.1.1	Надзор над изградба и реконструкција на објекти	

7.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
<u>ЈА</u>	<u>ЈА0</u>		<u>ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
		482820	Изградба на капацитети во енергетиката		1.000.000,00
		.	Поставување и реконструкција на линии за јавно осветлување		1.000.000,00
		425980	Надзор над изградба и реконструкција на објекти		/
					/

Потпрограма ЈА0

- Врз основа на Договор за Одржување на улично осветлување во Општина Гевгелија, бр.03-767/1 од 03.05.2023 година, склучен со „АБА ПЕЛИВАНОВ“ ДООЕЛ с.Фурка Дојран, во текот на 2023 изведени се работи на поставување и реконструкција на линии за јавно осветлување и одвојување на командните ормари од трафостаниците на ЕВН, во вредност од 1.000.000,00 денари.

Вкупно од Програма ЈА - Изградба на јавно осветлување, во текот на 2023 година, исплатени се 1.000.000,00 денари.

Одржувањето на јавното осветлување во Општина Гевгелија (потпрограма Ј30 – Јавно осветлување) во 2023 година, го вршеше „АБА ПЕЛИВАНОВ“ ДООЕЛ с.Фурка Дојран.



**ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA**

Од потпрограмата Ј30 - Јавно осветлување во 2023 година, исплатени се вкупно 14.460.302,00 денари, од кои за потрошена електрична енергија за уличното осветлување 6.300.122,00 денари, 7.541.945,00 денари за одржување на уличното осветлување, и 78.235,00 денари за други оперативни расходи во кои влегуваат трошоци за нов приклучок за електрично напојување на општинската зграда други нови приклучоци, и за материјали за новогодишно украсување.

За Изработка на Програма за енергетска ефикасност на Општина Гевгелија 2022-2024 година од оваа потпрограма Ј30 се исплатени 250.000,00 денари на Здружение МАЦЕФ - Центар за енергетска ефикасност на Македонија Скопје.

Со оглед на тоа што оваа потпрограма Ј3, не е дел од Програмата за уредување на градежното земјиште, овие средства не влегуваат во вкупната сума од овој Извештај.

8. Програма ЈЕ – Изградба на простор за паркирање

8.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма			ОПИС	
	<u>ЈЕ</u>			<u>ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ</u>	<u>1.200.000,00</u>
		<u>ЈЕ0</u>		<u>Изградба на простор за паркирање</u>	<u>1.200.000,00</u>
			1	Изработка на проектна документација	
				1.1.1 Проектна документација	
			2	Изградба и Реконструкција на паркиралишта	
				2.1.1 Изградба и реконструкција на паркинг простори во Гевгелија и населените места	
			3	Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
				3.1.1 Надзор над изградба и реконструкција на објекти	

8.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
<u>ЈЕ</u>			<u>ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>/</u>
	<u>ЈЕ0</u>		<u>Изградба на простор за паркирање</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>/</u>

Потпрограма ЈЕ0

Од оваа Програма ЈЕ – Изградба на простор за паркирање, во текот на 2023 година не се исплатени средства.

9. Програма ЈГ - Изградба на системи за водоснабдување

9.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма			ОПИС	
	<u>ЈГ</u>			<u>ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ</u>	<u>1.516.802,00</u>
		<u>ЈГ0</u>		<u>Изградба на системи за водоснабдување</u>	<u>1.316.802,00</u>
			1	Изработка на проектна документација	
				1.1.1 Проектна документација (инфраструктурни, идејни и основни проекти) за изградба и реконструкција на линии за водоснабдување во Гевгелија и населените места и делови од регионална водоводна мрежа	



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

		2	Изградба на капацитети за водоснабдување		
			2.1.1	Изградба на нови водоводни линии во делови од градот за кои има Детални урбанистички планови	
			2.1.2	Изградба на водоводни линии во населените места	
			2.1.3	Изградба на дел од систем за водоснабдување на мултинаменски комплекс на потегот Гевгелија - ГП Богородица (покрај Автопатот Е-75 и м.в.„Милци“)	
			2.1.4	Изградба на водоводна линија на ул.„Свети Климент Охридски“ Гевгелија	
		3	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		
			3.1.1	Реконструкција водоводни линии во градот и населените места	
		4	Надзор над изградба и реконструкција на објекти		
			4.1.1	Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
	<u>ЈГД</u>			Реконструкција на дел од водоводната мрежа во Гевгелија (замена на азбестните цевки и подобрување на мрежата за водоснабдување)	100.000,00
		1	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		
			1.1.1	Реконструкција на дел од водоводната мрежа во Гевгелија (замена на азбестните цевки и подобрување на мрежата за водоснабдување)	
	<u>ЈГЕ</u>			Реконструкција на дел од водоводната мрежа во населените места (замена на азбестните цевки и подобрување на мрежата за водоснабдување)	100.000,00
		1	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		
			1.1.1	Реконструкција на дел од водоводната мрежа во населените места (замена на азбестните цевки и подобрување на мрежата за водоснабдување)	

9.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Кonto	Опис	Планирано	Исплатено
<u>ЈГ</u>			<u>ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ</u>	<u>1.516.802,00</u>	<u>1.516.802,00</u>
	<u>ЈГО</u>		<u>Изградба на системи за водоснабдување</u>	<u>1.316.802,00</u>	<u>1.516.802,00</u>
		482120	<u>Изградба на улици и патишта</u>		<u>1.345.438,00</u>
		•	Изградба на водоводна линија на улици во УБ 5.3 и 5.6 во Гевгелија		1.345.438,00
		482940	<u>Надзор над изградба и реконструкција на објекти</u>		<u>171.364,00</u>
		•	Надзор над изградба и реконструкција на објекти		171.364,00
	<u>ЈГД</u>		<u>Реконструкција на дел од водоводната мрежа во Гевгелија (замена на азбестните цевки и подобрување на мрежата за водоснабдување)</u>	<u>100.000,00</u>	/
	<u>ЈГЕ</u>		<u>Реконструкција на дел од водоводната мрежа во населените места (замена на азбестните цевки и подобрување на мрежата за водоснабдување)</u>	<u>100.000,00</u>	/

Потпрограма ЈГО

- За Изградба на водоводна линија на улици во УБ 5.3 и 5.6 во Гевгелија, склучен е Договор бр.03-1651/1 од 18.10.2023 година, со изведувачот ОБНОВА ИНЖИНИРИНГ ДООЕЛ Гевгелија. Работите изведувани во текот на 2023 година, се со вкупна вредност од 2.660.839,38 денари, од кои од оваа потпрограма исплатени се 1.345.438,00 денари. Изведени се следните работи:
 - Изградба на водоводна линија на улици во УБ 5.3 и 5.6 во Гевгелија:
 - КРАК 1 со должина од 360,82 м.
 - КРАК 5 со должина од 377,04 м.
- За Надзор над изградба и реконструкција на објекти, од оваа потпрограма исплатени се вкупно 171.364,00 денари.

Вкупно од Програма ЈГ - Изградба на системи за водоснабдување, во текот на 2023 година, исплатени се 1.516.802,00 денари.



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

10. Програма ЈИ - Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

10.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма	ОПИС			
	ЈИ			ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	100.000,00
	ЈИО			Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	100.000,00
		1		Изработка на проектна документација	
			1.1.1	Проектна документација (инфраструктурни, идејни и основни проекти) за изградба на фекални канализации во населените места кои немаат канализација	
			1.1.2	Проектна документација (инфраструктурни, идејни и основни проекти) за изградба на други фекални и атмосферски канализациони линии	
		2		Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
			2.1.1	Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
		3		Изградба на Фекални/Атмосферски канализации, колектори и пречистителни станици	
			3.1.1	Изградба на фекална канализација во Милетково	
			3.1.2	Изградба на фекална канализација во Смоквица	
			3.1.3	Изградба на фекална канализација во Ново Конско	
			3.1.4	Изградба на нова фекална канализациона линија во централното градско подрачје	
			3.1.5	Изградба на фекална канализација во дел од УБ 4 во Гевгелија	
			3.1.6	Изградба на фекална канализација во дел од УБ 6 во Гевгелија	
			3.1.7	Изградба на фекална канализација во дел од УБ 9 во Гевгелија	
			3.1.8	Изградба на нови фекални канализациони линии во делови од градот за кои има Детални урбанистички планови	
			3.1.9	Изградба на дел од фекална канализација за мултинаменски комплекс на патотот Гевгелија - ГП Богородица (покрај Автопатот Е-75 и м.в.„Милци“)	
			3.1.10	Изградба на други помали фекални канализациони линии во градот и населените места	
			3.1.11	Изградба на атмосферска канализациона линија на ул.„7-ми Ноември“ до ул.„Маршал Тито“ во централното градско подрачје	
			3.1.12	Изградба на атмосферска канализациона линија на ул.„Гоко Тутушев“ Гевгелија	
			3.1.13	Изградба на атмосферска канализациона линија на ул.„Коле Неделковски“ Гевгелија	
			3.1.14	Изградба на фекална и атмосферска канализациона линија линија на ул.„Свети Климент Охридски“ Гевгелија	
		4		Реконструкција на фекални канализации и колектори	
			4.1.1	Реконструкција на фекални канализациони линии во градот и населените места	

10.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
ЈИ			ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	100.000,00	/
	ЈИО		Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	100.000,00	/

Потпрограма ЈИО

Во текот на 2023 година се склучени три договори за изведба на фекални/атмосферски канализациони линии, по кои работите ќе се одвиваат во 2024 година, и тоа:



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

- Договор Изградба на фекална канализациона линија на дел од ул. „7-ми Ноември“, дел од блок 1 (1.1) Гевгелија, склучен со изведувачот РМК ГРАДБА АС ДООЕЛ с.Цветово-Студеничани, бр. 03-1208/1 од 19.07.2023 година, со вредност од 1.883.192,68 денари.
- Договор Изградба на фекална канализациона мрежа на краци 1, 2, 5, 6 и 7 во УБ 5.3 и 5.6 Гевгелија, склучен со изведувачот РМК ГРАДБА АС ДООЕЛ с.Цветово-Студеничани, бр. 03-1209/1 од 19.07.2023 година, со вредност од 2.875.341,40 денари.
- Договор за Изградба на атмосферски и фекални канализациони линии во Општина Гевгелија, склучен со изведувачот „ОБНОВА ИНЖИНИРИНГ“ ДООЕЛ Гевгелија, бр. 03-1726/1 од 31.10.2023 година, со вредност од 7.480.857,80 денари.

Од оваа Програма ЈИ - Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води, во текот на 2023 година не се исплатени средства.

11. Програма ЈЈ – Изградба на депонии за отпад

11.1. ПЛАНИРАНО:

Прог рама	Потпрог рама			ОПИС	
<u>ЈЈ</u>				<u>ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИИ ЗА ОТПАД</u>	<u>400.000,00</u>
	<u>ЈЈ0</u>			Изградба на депонии за отпад	<u>400.000,00</u>
		1		Изработка на проектна документација	
			1.1.1	Проектна документација	
		2		Изградба на објекти	
			2.1.1	Изградба и дислокација на мали депонии	

11.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Прог рама	Потпрог рама	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
<u>ЈЈ</u>	<u>ЈЈ0</u>		<u>ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИИ ЗА ОТПАД</u>	<u>400.000,00</u>	/
		482910	Изработка на проектна документација		/
		482920	Изградба на објекти		/

Програма ЈЈ

Од оваа Програма ЈЈ - Изградба на депонии за отпад, во текот на 2023 година не се исплатени средства.

12. Програма ЈЛ – Капитални расходи за други комунални услуги

12.1. ПЛАНИРАНО:

Прог рама	Потпрог рама			ОПИС	
<u>ЈЛ</u>				<u>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ</u>	<u>1.700.000,00</u>
	<u>ЈЛО</u>			Капитални расходи за други комунални услуги	<u>0,00</u>
		1		Изградба на објекти	
			1.1.1	Други комунални услуги – Изградба на објекти (Капитални расходи)	
	<u>ЈЛА</u>			Регулација на дел од коритото на Сува река	<u>0,00</u>



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

		1		Изработка на проектна документација	
			1.1.1	Проектна документација	
		2		Изградба на други градежни објекти	
			2.1.1	Изградба - Регулација на дел од коритото на Сува река	
	<u>ЈЛЦ</u>			<u>Регулација на одводниот канал "Рауљ"</u>	<u>0,00</u>
		1		Изградба на други градежни објекти	
			1.1.1	Изградба - Регулација на одводниот канал "Рауљ"	
	<u>ЈЛД</u>			<u>Примарна и секундарна сообраќајна мрежа за Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија</u>	<u>1.700.000,00</u>
		1		Изградба на објекти	
			1.1.1	Изградба на Примарна и секундарна сообраќајна мрежа за Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија	

12.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
<u>ЈЛ</u>			<u>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>
	<u>ЈЛО</u>		<u>Капитални расходи за други комунални услуги</u>	<u>0</u>	<u>/</u>
	<u>ЈЛА</u>		<u>Регулација на дел од коритото на Сува река</u>	<u>0</u>	<u>/</u>
	<u>ЈЛЦ</u>		<u>Регулација на одводниот канал "Рауљ"</u>	<u>0</u>	<u>/</u>
	<u>ЈЛД</u>		<u>Примарна и секундарна сообраќајна мрежа за Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>
		.	Изградба на новопланирана улица 6 од ГУП Гевгелија (поврзување со Милци) преку сервисна улица 2 (стар пат Гевгелија-граница) од УПВНМ граничен премин Богородица со изведена сообраќајна лента за исклучување и приклучување на автопат А1 (Е75) - I фаза		1.700.000,00

Потпрограма ЈЛО

- Врз основа на договор од 2021 година за Изградба на новопланирана улица 6 од ГУП Гевгелија (поврзување со Милци) преку сервисна улица 2 (стар пат Гевгелија-граница) од УПВНМ граничен премин Богородица со изведена сообраќајна лента за исклучување и приклучување на автопат А1 (Е75) - I фаза, склучен со изведувачот „ЕУРО ИНГ“ Доо Гевгелија, во текот на 2022/2023 година работите се целосно завршени со вкупна вредност од 10.662.793,00 денари, од кои од оваа потпрограма ЈЛО исплатени се 1.700.000,00 денари, од потпрограмата ФА0 – 4.362.793,00 денари и од потпрограмата ЈД0 – 4.600.000,00 денари, со што се и целосно исплатени.

Вкупно од Програма ЈЛ – Капитални расходи за други комунални во текот на 2023 година, исплатени се 1.700.000,00 денари.

13. Програма ЈМ - Изградба на паркови и зеленило-Капитални расходи

13.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма			ОПИС	
<u>ЈМ</u>				<u>ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</u>	<u>5.800.000,00</u>
	<u>ЈМО</u>			<u>Изградба на паркови и зеленило – капитални расходи</u>	
		1		Изработка на проектна документација	
			1.1.1	Основни проекти за изградба на паркови и зеленило	
		2		Изградба	
			2.1.1	Изградба на паркови и зеленило во Гевгелија и во населените места	
		3		Реконструкција	



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

			3.1.1	Реконструкција на паркови и зеленило	
		4		Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
			4.1.1	Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
	JMA			Изградба на нов парк	
		1		Изработка на проектна документација	
			1.1.1	Проектна документација	
		2		Изградба на објекти	
			2.1.1	Изградба на нов парк	

13.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
JM			ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.800.000,00	5.788.553,00
	JMO		Изградба на паркови и зеленило – капитални расходи		364.004,00
		•	Изградба и реконструкција на тротоари, патеки, станбени улици и други јавни површини со павер елементи во општина Гевгелија		364.004,00
			Изградба и реконструкција на тротоари, патеки, станбени улици и други јавни површини со павер елементи во општина Гевгелија		5.424.547,00
	JMA		Изградба на нов градски парк		
		•	Изградба на парк во Гевгелија на КП 2885/1 и 2942		5.424.547,00

Програма JM

- За Изградба и реконструкција на тротоари, патеки, станбени улици и други јавни површини со павер елементи во Општина Гевгелија, склучен е Договор бр.03-1043/1 од 21.06.2023 година, со изведувачот „СТОУН ФОРМ“ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, во вредност од 8.848.881,36 денари. Во текот на 2023 година изведени се работи со вкупна вредност од 364.004,00 денари, и истите се целосно исплатени. Изведени се следните работи:
 - Тротоари на ул.„1-ви Мај“ и „Јосиф Јосифовски“ спроти ДТВ Партизан 67,84 м1 133,02 м2
- За Изградба на парк во Гевгелија на КП 2885/1 и 2942, склучен е Договор бр.03-895/1 од 30.05.2023 година, со изведувачот „СТОУН ФОРМ“ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, во вредност од 6.543.639,73 денари. Работите изведувани во втората половина на 2023 година, се со вкупна вредност од 5.447.809,00 денари, од кои се исплатени 5.424.547,00 денари. Изведени се следните работи:
 - Изградба на парк во Гевгелија на КП 2885/1 и 2942.

Од оваа Програма JM - Изградба на паркови и зеленило-Капитални расходи, во текот на 2023 година исплатени се вкупно 5.788.553,00 денари.

14. Програма JH - Урбана опрема-Капитални расходи

14.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма	Конто	ОПИС	Планирано	Исплатено
JH	JHO		УРБАНА ОПРЕМА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.401.630,00
		1	Изработка на проектна документација		
			1.1.1 Проектна документација за поставување урбана опрема		
		2	Изградба на објекти		



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

			2.1.1	Изградба на фонтани	
		3		Набавка на урбана опрема	
			3.1.1	Контејнери и канти за отпад, детски игралишта (реквизити), клупи, табли со натписи, часовници, автобуски постојки и друга урбана опрема	

14.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
ЈН	ЈН0		УРБАНА ОПРЕМА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.401.630,00	5.401.620,00
		480190	Набавка на урбана опрема		5.401.620,00
		.	Поставување на урбана опрема - контејнери и канти за рециклирање на отпад во градот Гевгелија		2.780.811,00
		.	Поставување на урбана опрема за детски игралишта во селата Негорци, Прдејци и Богородица, Општина Гевгелија		2.620.809,00

Потпрограма ЈН0

- Врз основа на договор од 2022 година за Поставување на урбана опрема - контејнери и канти за рециклирање на отпад во градот Гевгелија, склучен, со испорачателот „ДЕМА ИН“ ДООЕЛ Скопје, во текот на 2022/2023 година испорачани се контејнери и канти со вкупна вредност од 2.780.811,00 денари, кои се целосно исплатени од оваа потпрограма во 2023 година. Испорачани се следните количини:
 - Пластични контејнери од 1100 l 56
 - Пластични канти од 120 l 2086
- За Поставување на урбана опрема за детски игралишта во селата Негорци, Прдејци и Богородица, Општина Гевгелија, склучен е Договор бр.03-894/1 од 30.05.2022 година, со изведувачот „АЛМАСТ ТРЕЈД“ увоз-извоз ДООЕЛ Битола. Работите се изведени во текот на 2023 година и се со вкупна вредност од 3.436.810,00 денари, од кои од оваа потпрограма ЈН0 се исплатени 2.620.809,00 денари, а од потпрограмата ЕА0 - 698.278,00 денари. Изведени се следните работи:
 - Поставување на урбана опрема на детски игралишта во:
 - Негорци на КП БР.4730
 - Богородица на КП 2030/1
 - Прдејци на КП 1478.

Вкупно од Програма ЈН – Урбана опрема - Капитални расходи, во текот на 2023 година исплатени се 5.401.620,00 денари.

15. Програма ЈА – Спорт и рекреација-Капитални расходи

15.1. ПЛАНИРАНО:

Програма	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
ЈА			СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0,00
	ЈА0		Спорт и рекреација – Капитални расходи		0,00
		1	Изработка на проектна документација		
			1.1.1 Основни проекти за изградба на спортски и детски игралишта		
		2	Изградба на спортски објекти		
			2.1.1 Изградба на спортски и детски игралишта во Општина Гевгелија		



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

			2.1.2	Изградба на Скејт парк	
		3		Реконструкција на спортски објекти	
			3.1.1	Реконструкција на ДТВ Партизан Гевгелија	
			3.1.2	Реконструкција на спортски и детски игралишта во Гевгелија и во населените места (Негорци, Прдејци, Смоквица, Богородица, Моин)	
		4		Надзор над изградба и реконструкција на објекти	
			4.1.1	Надзор над изградба и реконструкција на објекти	

15.2. РЕАЛИЗИРАНО (Исплатени средства):

Програма	Потпрограма	Конто	Опис	Планирано	Исплатено
ЛА			СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	<u>0</u>	<u>/</u>
	ЛА0		Спорт и рекреација – Капитални расходи	<u>0</u>	<u>/</u>

Потпрограма ЛА0

Од оваа Програма ЛА – Спорт и рекреација-Капитални расходи, во текот на 2023 година не се исплатени средства.

IV. Рекапитулација на расходите за 2023 година

Во табелата е дадена рекапитулација на планираните и исплатените средства во 2023 година.

Програма	ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ	Планирано	Исплатено во 2023 ¹
	МЕСНА САМОУПРАВА	150.000,00	131.531,00
ДА	Месна самоуправа – Капитални проекти	150.000,00	131.531,00
	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	13.975.108,00	11.739.122,00
ЕА	Капитални трошоци на општината	13.975.108,00	11.739.122,00
	УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ	33.300.000,00	32.815.312,00
Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.000.000,00	771.362,00
ФА	Уредување на градежно земјиште-Капитални трошоци	32.000.000,00	32.043.950,00
	КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	30.538.432,00	28.003.766,00
Ј7	Одржување и користење на паркови и зеленило	10.500.000,00	9.728.335,00
Ј8	Други комунални услуги	2.920.000,00	2.868.456,00
ЈА	Изградба на јавно осветлување	1.000.000,00	1.000.000,00
ЈЕ	Изградба на простор за паркирање	1.200.000,00	0
ЈГ	Изградба на системи за водоснабдување	1.516.802,00	1.516.802,00
ЈИ	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	100.000,00	0
ЈЈ	Изградба на депонии за отпад	400.000,00	0
ЈЛ	Капитални расходи за други комунални услуги	1.700.000,00	1.700.000,00
ЈМ	Изградба на паркови и зеленило-Капитални расходи	5.800.000,00	5.788.553,00
ЈН	Урбана опрема-Капитални расходи	5.401.630,00	5.401.620,00
	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	0	0
ЛА	Спорт и рекреација-Капитални расходи	0	0
	ВКУПНО РАСХОДИ	77.963.540,00	72.689.731,00

¹ Во вкупната сума „Исплатено во 2023“, влегуваат сите исплати во текот на годината, вклучително и исплатите за реализирани работи од претходните години



V. Споредба на реализација на Програмата 2022/2023 година

Реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Гевгелија за 2023 година, во однос на реализацијата на програмата за 2022 година, е следна:

Програма	ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ	2022		2023	
		Планирано	Исплатено	Планирано	Исплатено
	МЕСНА САМОУПРАВА	150.000,00	149.684,00	150.000,00	131.531,00
ДА	Месна самоуправа – Капитални проекти	150.000,00	149.684,00	150.000,00	131.531,00
	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	11.400.000,00	7.316.688,00	13.975.108,00	11.739.122,00
ЕА	Капитални трошоци на општината	11.400.000,00	7.316.688,00	13.975.108,00	11.739.122,00
	УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ	21.764.844,00	18.290.105,00	33.300.000,00	32.815.312,00
Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.000.000,00	521.310,00	1.000.000,00	771.362,00
ФА	Уредување на градежно земјиште-Капитални трошоци	20.764.844,00	17.768.795,00	32.000.000,00	32.043.950,00
	КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	15.438.804,00	13.183.765,00	30.538.432,00	28.003.766,00
Ј7	Одржување и користење на паркови и зеленило	7.700.000,00	7.700.000,00	10.500.000,00	9.728.335,00
Ј8	Други комунални услуги	3.697.000,00	3.361.961,00	2.920.000,00	2.868.456,00
ЈА	Изградба на јавно осветлување	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ЈЕ	Изградба на простор за паркирање	20.000,00	0	1.200.000,00	0
ЈГ	Изградба на системи за водоснабдување	100.000,00	0	1.516.802,00	1.516.802,00
ЈИ	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	100.000,00	0	100.000,00	0
ЈЈ	Изградба на депонии за отпад	100.000,00	0	400.000,00	0
ЈЛ	Капитални расходи за други комунални услуги	1.721.804,00	0	1.700.000,00	1.700.000,00
ЈМ	Изградба на паркови и зеленило-Капитални расходи	400.000,00	0	5.800.000,00	5.788.553,00
ЈН	Урбана опрема-Капитални расходи	600.000,00	1.121.804,00	5.401.630,00	5.401.620,00
	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	2.135.116,00	2.135.116,00	0	0
ЛА	Спорт и рекреација-Капитални расходи	2.135.116,00	2.135.116,00	0	0
	ВКУПНО	50.888.764,00	41.075.358,00	77.963.540,00	72.689.731,00
	Процент на реализација на програмата (планирано/исплатено)		80,71 %		93,23 %

VI. Заклучок

За реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Гевгелија за 2023 година, од планираните 77.963.540,00 денари, исплатени се односно програмата е реализирана во износ од 72.689.731,00 денари, што претставува 93,23% реализација на програмата во однос на планираните средства.

Нереализираните проекти се предвидени во Програма за 2024 година и нивната реализација, продолжува континуирано во текот на 2024 година, како и исплата на веќе извршените работи.

Сектор за урбанизам, комунални работи
и заштита на животната средина